

I PROJEKTBEZEICHNUNG

Ausbau Vereinigte Weißeritz in Dresden oberhalb der Einmündung in die Elbe, Sohlabstürze einschließlich FAA, Fluss-km 0+000 bis 0+232
HWSK Weißeritz vw2.1

Kontrolle
Sicherung
Baustelle im
Bereich
Elberadweg



I LEISTUNGEN

Aufstellung Baustellenordnung
Erarbeitung / Fortschreibung SIGE-Plan
Baustellenkontrolle

I PROJEKTDATEN

Bauabschnitt Länge: ca. 232,00 m
Rückbau Sohlabstürze
Herstellung Fischdurchgängigkeit

I BAUSUMME

ca. 800.000,00 €

I AUSFÜHRUNGSZEITRAUM

Februar 2010 - Dezember 2011

I AUFTRAGGEBER

Landestalsperrenverwaltung Betrieb Oberes Elbtal
Ansprechpartner: Herr Scholz
Telefon: 03501 / 796 374

I BEARBEITUNG

Dipl. Verwaltungsw. (FH) Birgit Thümmel

Kontrolle
Gewässerzufahrt –
Absturzsicherung im
November 2010



I BAUBESCHREIBUNG

Zweck des Vorhabens ist ein barrierefreier und schadloser Abfluss der Vereinigten Weißeritz im Planungsbereich zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit unter Beachtung des Hochwasserschutzes. Dazu werden die vorhandenen 2 Absturzbauwerke ganz bzw. teilweise abgerissen und durch eine Raue Rampe ersetzt, an die sich im Oberstrom ein Raugerinne Beckenpass anschließt.

Die Maßnahmen sind sicherheitstechnische zu kontrollieren und zu begleiten.

Nachkontrolle
Festlegung
Absturzsicherung im
Januar 2011



Niederlassungen Dippoldiswalde & Görlitz